

概略工程表

(仮) 工事工期：令和5年6月10日～令和6年2月28日

工事名 : 鷺ノ木小学校校舎改修工事

(8.8か月)

仮定月		6月					7月					8月					9月					10月					11月					12月					1月					2月					備考															
日		1	7	14	21	28	1	7	14	21	28	1	7	14	21	28	1	7	14	21	28	1	7	14	21	28	1	7	14	21	28	1	7	14	21	28	1	7	14	21	28																					
内容																																																														
準備工		準備工					夏休み																				冬休み																																			
仮設工事		仮囲い（185日）																																								外部足場（校舎棟）（135日） 採暖養生期間: 10/15～12/2										内部足場（屋体棟）（7日）										
		外部足場（屋体棟）（90日）																																																												
校舎棟 屋根防水工事												防水施工（30日）																																																		
校舎棟 外壁工事												外壁断熱施工（75日）																																																		
校舎棟 建具工事		調査承認(25日)+製作(50日)										① ② ③ ④																																																		
校舎棟 照明設備工事												搬入・取付（25日）																																																		
校舎棟 空調設備工事		製作（90日）										1・2Fメイン冷媒管（4日）+各教室（1日×13室） 計:17日										搬入・取付（30日）																																								
屋体棟 屋根工事		搬入・施工（14日）																																																												
屋体棟 外壁工事		建具水切新設（2日）										外壁断熱施工（60日）																																																		
屋体棟 照明設備工事																						搬入・取付（3日）																																								
電気幹線 設備工事		製作（180日）										搬入・設置 幹線切替（停電2日）																																																		
その他																																																														