

主要施設	目的	点検事項	異常の有無
貯留構造物	構造物の安定 廃棄物の流出防止	埋立形状の異常の有無	無
		盛土堤の水平・鉛直方向の変位の有無	無
		盛土堤の亀裂・法面崩壊・漏水等の異常の有無	無
遮水工	浸出水漏水防止	遮水シートの亀裂・削孔等の異常の有無	無
		遮水工付近の損壊性廃棄物(鋭利、突起物)の有無	無
		斜面小段の異常の有無	無
雨水等集排水工	浸出水量の削減	水路の勾配・沈下・クラック等の異常の有無	無
		水路への土砂・落葉等の堆積の有無	無
		水路への流出状況の異常の有無	無
浸出水集排水工	目詰まり・破損の防止	集水ピット内各機器の腐食・摩耗等の異常の有無	無
		集水ピット内水量の異常の有無	無
発生ガス処理施設	作業の安全	植物育成状況の異常の有無	無
		埋立処分地の沈下、クラック等の異常の有無	無
モニタリング	処分場の適正管理	水質分析における浸出水および処理水の異常の有無	無
		地下水水質分析におけるの異常の有無	無
浸出水調整施設	浸出水処理施設への 安定供給	調整池の水位および調整池内浸出水の異常の有無	無
		原水ポンプピット内機器の腐食・摩耗等の異常の有無	無
		調整池壁面、転落防止柵、調整池周囲の異常の有無	無
管理道路・搬入道路	作業の安全	陥没、路肩崩壊等の異常の有無	無
		門扉、案内標識等の異常の有無	無

特記事項、またはその他異常が認められた施設および状況

措置を講じた年月日および措置内: 自 _____ 至 _____

主要施設	目的	点検事項	異常の有無
貯留構造物	構造物の安定 廃棄物の流出防止	埋立形状の異常の有無	無
		盛土堤の水平・鉛直方向の変位の有無	無
		盛土堤の亀裂・法面崩壊・漏水等の異常の有無	無
遮水工	浸出水漏水防止	遮水シートの亀裂・削孔等の異常の有無	無
		遮水工付近の損壊性廃棄物(鋭利、突起物)の有無	無
雨水等集排水工	浸出水量の削減	水路の勾配・沈下・クラック等の異常の有無	無
		水路への土砂・落葉等の堆積の有無	無
		水路への流出状況の異常の有無	無
浸出水集排水工	目詰まり・破損の防止	集水ピット内各機器の腐食・摩耗等の異常の有無	無
		集水ピット内水量の異常の有無	無
発生ガス処理施設	作業の安全	植物育成状況の異常の有無	無
		埋立処分地の沈下、クラック等の異常の有無	無
モニタリング	処分場の適正管理	水質分析における浸出水および処理水の異常の有無	無
		地下水水質分析における異常の有無	無
浸出水調整施設	浸出水処理施設への 安定供給	調整槽の水位および調整槽内浸出水の異常の有無	有
		原水ポンプピット内機器の腐食・摩耗等の異常の有無	無
管理道路・搬入道路	作業の安全	陥没、路肩崩壊等の異常の有無	無
		門扉、案内標識等の異常の有無	無

特記事項、またはその他異常が認められた施設および状況

措置を講じた年月日および措置内: 自 2021/11/4 ~ 至 _____
大雨による埋立地冠水