

埋立地面積	8, 500㎡	汚水調整池容量		2, 260㎡
埋立地容積	30, 800㎡	目標	BOD	20 mg/l
汚水処理能力	35㎡／日	水質	SS	10 mg/l

項目 日	埋立量内訳					浸出水処理施設											備考
	破碎不燃 (t／日)	脱水汚泥 (t／日)	焼却残渣 (t／日)		覆土量 (㎡／日)	流入水量 (㎡／日)	放流量 (㎡／日)	浸出水				処理水				残留塩素	
1 (火)							28.2	7.4	茶	6	8.5	11.6	無色	30	7.7	0.2	
2 (水)							29.7	7.7	茶	6	8.3	11.5	無色	30	7.8	0.2	
3 (木)					6.00		26.3	7.9	茶	6	8.4	11.3	無色	30	7.4	0.2	
4 (金)	0.56				2.00		24.9	7.9	茶	6	8.4	11.1	無色	30	7.5	0.2	
5 (土)																	
6 (日)																	
7 (月)						128.0	3.1										施設停止の為計測なし
8 (火)							28.8	7.0	茶	7	8.6	11.9	無色	30	7.7	0.2	
9 (水)		0.30					25.8	7.4	茶	9	8.4	12.1	無色	30	7.7	0.2	
10 (木)	1.52				8.00		24.9	8.2	茶	7	8.3	11.9	無色	30	7.8	0.4	
11 (金)	1.23				2.00		28.7	8.4	茶	6	8.4	11.5	無色	30	7.6	0.2	
12 (土)																	
13 (日)																	
14 (月)						102.0	22.9										施設停止の為計測なし
15 (火)		0.30					26.6	8.4	茶	8	8.3	12.6	無色	30	7.7	0.2	
16 (水)	0.69				10.00		31.4	8.5	茶	9	8.2	12.8	無色	30	7.6	0.2	
17 (木)	0.64				1.00		25.9	8.6	茶	8	8.5	11.8	無色	30	7.7	0.2	
18 (金)							25.5	8.7	茶	7	8.4	11.9	無色	30	7.7	0.2	
19 (土)																	
20 (日)																	
21 (月)						111.0	3.0										施設停止の為計測なし
22 (火)							32.6	8.9	茶	6	8.4	11.5	薄茶	30	7.7	0.2	
23 (水)							27.1	8.7	茶	8	8.4	11.1	無色	30	7.7	0.2	
24 (木)	3.04				8.00		32.1	8.7	茶	7	8.2	11.3	無色	30	7.6	0.2	
25 (金)	4.17				3.00		25.4	8.8	薄茶	8	8.4	11.5	無色	30	7.6	0.2	
26 (土)																	
27 (日)																	
28 (月)						122.0	4.1										施設停止の為計測なし
29 (火)																	
30 (水)	1.84				2.00												施設停止の為計測なし
合計	13.69	0.60			42.00	463.0	477.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平均	1.71	0.30			4.67	115.8	23.9	8.2	-	7	8.4	11.7	-	30	7.7	0.2	
最大	4.17	0.30			10.00	128.0	32.6	8.9	-	9	8.6	12.8	-	30	7.8	0.4	
最小	0.56	0.30			1.00	102.0	3.0	7.0	-	6	8.2	11.1	-	30	7.4	0.2	

水質検査	処理施設	pH	SS	BOD	COD	T-N
	放流水	7.8	<1	<0.5	5.3	19
測定年月日 2025年4月10日		塩化物イオン濃度		電気伝導率		
	地下水	33		72.4		

その他施設の状況	
悪臭の発散状況	無
害虫の発生状況	無
覆土の状況	適
ごみの飛散、流出	無
浸出水の内部貯蔵	無
法面、擁壁等崩壊	無

埋立状況	月計	年計	残余容量	
焼却残渣量 (t)			24,382.37	
中間処理残渣量(t)	14.29	14.29	(前年度末残余)	
埋立ごみ量 (t)	14.29	14.29	24,438.66	
埋立ごみ量 (㎡)	14.29	14.29	覆土%	
覆土量 (㎡)	42.00	42.00	月計	年計
合計埋立容量 (㎡)	56.29	56.29	74.61	74.61

埋立地面積	5,400㎡	汚水調整池容量		-
埋立地容積	14,600㎡	目標	BOD	10 mg/l
汚水処理能力	20㎡／日	水質	SS	10 mg/l

項目 日	埋 立 量 内 訳					浸 出 水 処 理 施 設											備 考
	破 碎 不 燃 (t／日)	脱 水 汚 泥 (t／日)	焼 却 残 渣 (t／日)		覆 土 量 (m³／日)	流 入 量 (m³／日)	放 流 量 (m³／日)	浸 出 水				処 理 水					
								水 温	色 相	透 視 度	pH	水 温	色 相	透 視 度	pH		
1 (火)							10.0	6.4	薄茶	13	7.7	7.3	無色	30	7.0	0.4	
2 (水)						43.0	17.0	6.7	薄茶	16	7.2	7.7	無色	30	7.3	0.2	
3 (木)					5.00		9.0										施設停止の為計測なし
4 (金)							13.0	6.8	薄茶	13	7.4	7.9	無色	30	7.2	0.4	
5 (土)																	
6 (日)																	
7 (月)																	施設停止の為計測なし 施設停止の為計測なし
8 (火)																	
9 (水)							14.0	7.3	薄茶	12	7.6	8.6	無色	30	7.3	0.4	
10 (木)							19.0	7.6	薄茶	13	7.5	9.1	無色	30	7.1	0.4	
11 (金)	3.77				2.00		20.0	7.8	薄茶	13	7.5	9.2	無色	30	7.2	0.4	
12 (土)																	
13 (日)																	
14 (月)						69.0	61.0	7.8	薄茶	13	7.4	9.6	無色	30	7.1	0.4	
15 (火)							20.0	7.9	薄茶	13	7.4	9.5	無色	30	7.1	0.4	
16 (水)						70.0	20.0	7.9	薄茶	14	7.4	9.6	無色	30	7.2	0.4	
17 (木)							20.0	8.0	薄茶	14	7.5	9.6	無色	30	7.2	0.4	
18 (金)		0.45					19.0	7.9	薄茶	15	7.5	9.5	無色	30	7.2	0.4	
19 (土)																	
20 (日)																	
21 (月)						69.0	61.0	8.2	薄茶	13	7.6	9.9	無色	30	7.2	0.4	
22 (火)							20.0	8.4	薄茶	14	7.5	10.3	無色	30	7.3	0.4	
23 (水)						70.0	19.0	8.6	薄茶	13	7.5	10.2	無色	30	7.3	0.4	
24 (木)							3.0										施設停止の為計測なし 施設停止の為計測なし
25 (金)																	
26 (土)																	
27 (日)																	
28 (月)	2.51				6.00												施設停止の為計測なし 施設停止の為計測なし
29 (火)																	
30 (水)																	
合 計	6.28	0.45			13.00	321.0	345.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平 均	3.14	0.45			4.33	64.2	21.6	7.7		14	7.5	9.1		30	7.2	0.4	
最 大	3.77	0.45			6.00	70.0	61.0	8.6		16	7.7	10.3		30	7.3	0.4	
最 小	2.51	0.45			2.00	43.0	3.0	6.4		12	7.2	7.3		30	7.0	0.2	

水質検査	処理施設	pH	SS	BOD	COD	T-N
	放流水	7.1	2	<0.5	3.9	8
測定年月日 2025年4月10日	地下水	塩化物イオン濃度		電気伝導率		
	上流井戸	9.1		29.2		
	下流井戸	9.2		26.3		

その他施設の状況	
悪臭の発散状況	無
害虫の発生状況	無
覆土の状況	適
ごみの飛散、流出	無
浸出水の内部貯蔵	無
法面、擁壁等崩壊	無

埋立状況	月計	年計	残余容量	
焼却残渣量 (t)			11,282.16	
中間処理残渣量(t)	6.73	6.73	(前年度末残余)	
埋立ごみ量 (t)	6.73	6.73	11,301.89	
埋立ごみ量 (㎡)	6.73	6.73	覆土%	
覆土量 (㎡)	13.00	13.00	月計	年計
合計埋立容量 (㎡)	19.73	19.73	65.89	65.89