工 事 工 程 表

工事名　町営住宅屋根外壁等改修工事（度杭崎団地Ｂ棟）

工期：　Ｒ7.11　～　Ｒ8.09　（11ヶ月）

防寒養生期間　12/16～3/15

凡例　▼　令和７年度工事範囲　他は令和８年度工事

棟名	工種	月・日	1ヶ月目	2ヶ月目	3ヶ月目	4ヶ月目	5ヶ月目	6ヶ月目	7ヶ月目	8ヶ月目	9ヶ月目	10ヶ月目	11ヶ月目
			11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
B棟	仮設・土工		準備工 建物周囲土工事 外部足場設置	（外部足場設置期間　260日）								外部足場解体 埋戻し	書類作成・検査等 整理清掃・後片付け
	撤去			既存塗膜撤去									
	外壁断熱改修			補修箇所調査				外壁補修		外断熱パネル取付(75日) 軒天塗装		付属物取付	
	サッシ改修			hｻﾞｰｻｯｼ、採寸調査・作図・承認・発注(30日) カバーサッシ(納期70日)				カバーサッシ取付(12住戸×3.8日=45日)					
	屋根改修							傾斜屋根塗膜防水					
	防水断熱改修							既存シーリング撤去シーリング再充填屋上外断熱防水(45日)		ポーチ防水改修 バルコニー防水改修		シーリング	
	内部改修								ホール改修	既存手摺撤去・取付			
	その他改修							樹木伐採・伐根			給油ポンプ・給油自動制御盤		防草シート・砂利敷き
	電気設備							エアコン用コンセント取付	ゴミステーション工場製作	ゴミステーション 照明撤去・新設(内部)	プロパン庫工場製作 照明撤去・新設(外部)	プロパン庫	駐車場位置表示・白線引